

СОГЛАСОВАНО
Глава Изобильненского
муниципального округа
Ставропольского края




Р.А. Коврыга
« » 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора –
главный инженер
Филиала ПАО «ОГК-2»-
«Ставропольская ГРЭС»


В.Н. Деркач
«24» 103 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей п. Солнечнодольск с предварительным расхолаживанием.	21.04.25 - 30.04.25
2.	Проведение испытаний тепловых сетей п. Солнечнодольск на расчетную температуру с последующим расхолаживанием.	21.04.25 - 30.04.25
3.	Испытания трубопроводов тепловых сетей п. Солнечнодольск на определение тепловых и гидравлических потерь	По результатам торгов с 10.06.25-31.08.25
4.	Ремонт трубопроводов тепловых сетей: Замена участка от ТК-11 до ТК-13 Замена участка от ТК-40 до МКД Молодежная 3 Ревизия и замена запорной арматуры. Выполнение шурфовок для диагностики участков трубопроводов	По результатам торгов с 14.07.25-31.07.25
5.	Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей п. Солнечнодольск.	По результатам торгов с 10.06.25-31.08.25
6.	Промывка трубопроводов тепловых сетей по окончании ремонта.	с 26.07.25- 31.07.25

- 1) Установлены ориентировочные даты расхолаживания зависящие от возможности подачи необходимого объема воды ПТП Изобильненского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный»
- 2) При отсутствии дефектов дата подключения абонентов будет смещена.

Начальник ЦОР


(подпись)

Ю.Н. Бунин
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

ЗГИР


(подпись)


А.В. Панков
(Ф.И.О.)

Начальник СОТС


(подпись)


С.И. Иваньков

Начальник КТЦ


(подпись)

А.В. Михин

Начальник ХЦ


(подпись)

В.Г. Лаптев