

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»

20 декабря 2021 г.

г. Изобильный

№81

Председатель комиссии:

Омельченко Игорь Владимирович

Заместитель председателя комиссии:

Махринов Владимир Геннадьевич

Члены комиссии:

Бородинов Дмитрий Анатольевич

Трушев Антон Евгеньевич

Бондаренко Ирина Анатольевна

Пастухов Николай Васильевич

Бажан Евгений Николаевич

Секретарь комиссии:

Осонова Наталья Александровна

Повестка дня:

1. О заключенном контракте на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» с ООО «СтройСервис».

2. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

1. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» с ООО «СтройСервис».

Докладчик: Омельченко И.В.

08 сентября 2020 г. в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края направлены документы (заявка) для участия в отборе муниципальных образований Ставропольского края в целях предоставления в 2021 году субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды в Ставропольском крае с объектом «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края».

Протоколом заседания комиссии по отбору муници-

пальных образований Ставропольского края в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды в Ставропольском крае от 16 сентября 2020 г. №16, заявка Изобильненского городского округа прошла отбор (одобрена).

27 января 2021 г. заключено соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа на реализацию программ формирования современной городской среды.

28 января 2021 г. заключен муниципальный контракт на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» на строительные-монтажные работы с ООО «СтройСервис» (Директор Александрова Надежда Васильевна), (срок выполнения работ по условиям контракта 14.05.2021 г.), на сумму 46 195 981,24 руб., а также на строительный контроль – ООО «Инжкомпроект», (директор Белоусов С.В.), на сумму 599 000,00 руб.

По состоянию на 20 декабря 2021 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» на сумму 22110,33684 тыс. руб. (без учета фонтана).

РЕШИЛИ: 1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Докладчик: Омельченко И.В.

РЕШИЛИ: 1. Внести необходимую информацию в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Председатель
комиссии:


(подпись)

И.В. Омельченко
(расшифровка подписи)

Секретарь
комиссии


(подпись)

Н.А. Осонова
(расшифровка подписи)

Приложение

К протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края» от «20» декабря 2021 г. № 81

Субъект РФ	Ставропольский край
Муниципалитет	Изобильненский
Код ОКТМО	07713000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	59 250 351,77 (НМЦ)
Законтрактованная стоимость	46 195 981,24
Выплаченная стоимость	22 110 336,84
Сумма экономии средств по контрактам	13 054 370,53
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	

Согласовано:

Омельченко И.В., заместитель председателя Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края, председатель комитета по вопросам законности и местного самоуправления

(должность, ФИО)



(подпись)

Махринов Владимир Геннадьевич, начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Бородин Д.А., начальник отдела правового и информационного обеспечения управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Трушев А.Е., начальник муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр», депутат Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Бондаренко И.А., главный специалист – главный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Пастухов Н.В., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края


(должность, ФИО)



(подпись)

Бажан Е.Н., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Осонова Н.А., главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

М.П.



Дата: 20.12.2021