

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края»

24 мая 2022 г.

г. Изобильный

№90

### **Председатель комиссии:**

Омельченко Игорь Владимирович

### **Члены комиссии:**

Заплата Елена Александровна

Трушев Антон Евгеньевич

Бондаренко Ирина Анатольевна

Пастухов Николай Васильевич

Теркунова Александра Владимировна

### Повестка дня:

1. О заключенном контракте на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» с ООО «СтройСервис».
2. О заключенном контракте на «Благоустройство парка в с. Птичье Изобильненского городского округа» с ООО «СтройСервис».
3. Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

1. СЛУШАЛИ: О заключенном контракте на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» с ООО «СтройСервис».

Докладчик: Омельченко И.В.

08 сентября 2020 г. в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края направлены документы (заявка) для участия в отборе муниципальных образований Ставропольского края в целях предоставления в 2021 году субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды в Ставропольском крае с объектом «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края».

Протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образований Ставропольского края в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ

формирования современной городской среды в Ставропольском крае от 16 сентября 2020 г. №16, заявка Изобильненского городского округа прошла отбор (одобрена).

27 января 2021 г. заключено соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа на реализацию программ формирования современной городской среды.

28 января 2021 г. заключен муниципальный контракт на «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» на строительные-монтажные работы с ООО «СтройСервис», (срок выполнения работ 14 мая 2021 г.), на сумму 46 195 981,24 руб., а также на строительный контроль – ООО «Инжкомпроект», (директор Белоусов С.В.), на сумму 599 000,00 руб.

По состоянию на 24 мая 2022 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство прилегающей территории к Дому Культуры в пос. Солнечнодольск Ставропольского края» на сумму 22110,33684 тыс. руб. (без учета фонтана).

При реализации проекта по благоустройству территории прилегающей к дому культуры в пос. Солнечнодольск в рамках муниципального контракта №1-ЭА от 28.01.2021 года с подрядчиком ООО «Стройсервис» выполнялись работы по благоустройству территории, а также по устройству светомузыкального фонтана. Для контроля выполнения данных работ была привлечена организация ООО «Инжкомпроект». Работы были выполнены в полном объеме.

В части устройства фонтана сложилась следующая ситуация: обустройство чаши, монтаж и наладка оборудования были завершены 15 октября 2021 год. Полное завершение работ по объекту (в том числе чистовое закрепление решеток и нанесение гидроизоляции) было завершено 22 ноября 2021 года). В связи с чем 30.11.2021 года проведено совещание с привлечением представителей подрядчика ООО «Стройсервис» и организации, осуществляющей строительный контроль ООО «Инжкомпроект» для оценки готовности объекта, подрядчиком передана для проверки исполнительная документация, акты выполненных работ и акты приемки объекта. По результатам проверки предоставленных документов от организации, осу-

осуществляющей строительный контроль получен отказ в подписании актов выполненных работ, мотивированный недостаточной расшифровкой подрядчиком понесенных затрат и выполненных работ.

Основной позицией строительного контроля по данному вопросу является изменение параметров построенного фонтана: так в закупочной документации требовалось построить фонтан с размерами 16\*8 метров. Организация ООО «Стройсервис» предложила за эти деньги фонтан с размерностью 35\*18 метров (отражено в условиях контракта). Фактически удалось вписать в рельеф чашу в размере 21\*11 метров. Согласование изменения размеров чаши относительно условий контракта было осуществлено на условиях детальной расшифровки выполненных строительных работ.

В свою очередь подрядчик не согласился с требованиями организации осуществляющей строительный контроль, откорректированную документацию до настоящего момента не предоставил. В настоящее время решение вопроса об оплате выполненных работ находится на рассмотрении в Арбитражном суде. Так 25.05.2022 г. состоялось заседание Арбитражного суда Ставропольского края, подрядчик настаивал на оплате полного объема средств по контракту независимо от выполненных работ. Судья принял решение о привлечении представителя строительного контроля на следующее заседание состоится 28.06.2022 года, так же предложил обратиться в организацию осуществляющую строительную экспертизу.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

О заключенном контракте на «Благоустройство парка в с. Птичье Изобильненского городского округа» с ООО «СтройСервис».

Докладчик: Омельченко И.В.

18 октября 2021 г. заключен муниципальный контракт на «Благоустройство парка в с. Птичье Изобильненского городского округа» на сумму 16 854 684,51 руб. Срок выполнения работ 01 октября 2022 г., а также на строительный контроль – ООО «Инжкомпроект», на сумму 290 000,00 руб.

26 апреля 2022 г. заключено соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и АИГО СК о предоставлении субсидии на

реализацию программ формирования современной городской среды.

По состоянию на 24 мая 2022 года фактически выполнено работ на объекте «Благоустройство парка в с. Птичье Изобильненского городского округа» на сумму 1 133 366,40 руб.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Омельченко И.В. принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Размещение необходимой информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Докладчик: Омельченко И.В.

РЕШИЛИ: 1. Внести необходимую информацию в модуль «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системе ЖКХ.

Председатель  
комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Омельченко  
(расшифровка подписи)

## Приложение 1

К протоколу заседания общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края» от «25» мая 2022 г. № 90

Субъект РФ	Ставропольский край
Муниципалитет	Изобильненский
Код ОКТМО	07713000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	59 250 351,77 (НМЦ)
Законтрактованная стоимость	46 195 981,24
Выплаченная стоимость	22 110 336,84
Сумма экономии средств по контрактам	13 054 370,53
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	

Согласовано:

Омельченко И.В., заместитель председателя Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края, председатель комитета по вопросам законности и местного самоуправления

(должность, ФИО)



(подпись)


Заплата Е.А., начальник отдела социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Трушев А.Е., начальник муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр», депутат Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края  
(должность, ФИО)



(подпись)

Бондаренко И.А., главный специалист – главный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  
(должность, ФИО)



(подпись)

Пастухов Н.В., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  
(должность, ФИО)



(подпись)

Теркунова А.В., заместитель начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края  
(должность, ФИО)



(подпись)



Дата: 14.06.2022

## Приложение 2

К протоколу заседания общественной комиссии для организации обезвреживания, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края от «25» мая 2022 г. № 90

Субъект РФ	Ставропольский край
Муниципалитет	Изобильненский
Код ОКТМО	07713000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	21 747 980,01 (НМЦ)
Законтрактованная стоимость	16 854 684,51
Выплаченная стоимость	1 133 366,40
Сумма экономии средств по контрактам	4 893 295,50
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	

Согласовано:

Омельченко И.В., заместитель председателя Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края, председатель комитета по вопросам законности и местного самоуправления

(должность, ФИО)



(подпись)

Заплата Е.А., начальник отдела социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края


(должность, ФИО)



(подпись)



Трушев А.Е., начальник муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр», депутат Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края  
(должность, ФИО)



(подпись)

Бондаренко И.А., главный специалист – главный архитектор отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края


(должность, ФИО)



(подпись)

Пастухов Н.В., заместитель главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

Теркунова А.В., заместитель начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

(должность, ФИО)



(подпись)

М.П.



Дата: 24.05.2022